

Compétence	Secteur d'activité	Maîtrise d'Œuvre	Désignation	Nature des Travaux	Phase en cours			
VILLE Travaux	Assainissement	DGA	Collecteur Nord	Mise en séparatif de l'égout unitaire	Démarrage des travaux : Janvier 2011 Durée des travaux : 9 mois Avancement des travaux : 85%			
VILLE Travaux	Assainissement	DGA	Programme Assainissement 2010/2011	Programme extension réseaux assainissement 2010/2011 Quai Poul	Démarrage des travaux : Janvier 2011 Avancement travaux : 85%			
VILLE Travaux	Assainissement	IRH	Compostage Verdié	Réhabilitation de la file de traitement d'air	Démarrage des travaux : 15/11/2011 Durée des travaux : 2 mois Avancement des travaux : 5%			
VILLE Travaux	Eau	DGA	Programme extension réseaux Eau 2010/2011	Extension réseaux Eau	Programme achevé à 100% Reste à réceptionner la rue du Dr Labat			
VILLE Travaux	Bâtiments	pôle ST&M	Projet IFECO	Chantier école Eco construction Centre Technique Municipal	Travaux terminés le 14 octobre 2011			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Bâtiments communaux divers 1/Salle des Fêtes de Fonneuve 2/Maisons de Quartier Ramier 3/Ecole de Dessin	1/ Local de stockage 2/ Aménagement parking 3/ Peintures	1/ local de stockage terminé 2/ Aménagement parking : début des travaux Le 5 Décembre 2011 3/ Peintures : terminé			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Aérodrome	Achat APAPI (Appareil d'aide à atterrissage avions)	Opération terminée et opérationnelle			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Abattoir	Construction d'une chambre froide	Opération terminée			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Cuisine Centrale	Changement du sol de la cuisine centrale Climatisation du self	Opération terminée			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Ecole de Dessin	Aménagement de locaux	Travaux terminés			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Abattoir	1) Mise aux normes installations frigorifiques (travaux VRD)	Opération terminée et opérationnelle le 15 novembre 2011			
VILLE Travaux	Bâtiments	pôle ST&M	Cité des chênes	Aménagement des espaces publics et des abords du foyer des personnes âgées	Début des travaux le 3 octobre 2011 fin des travaux le 16 décembre 2011			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Aire des Gens du Voyage	Amélioration de l'alimentation électrique	Travaux terminés			
VILLE Travaux	Bâtiments	Kieken-Kerloveou	Salle multisports	Création	Levées de réserves en cours			
VILLE Travaux	Sports	Tassera	Plaine de jeux de Pouty	Création terrain de foot + Vestiaire + parking	Réception des travaux faite Fin des levées de réserves			
VILLE Travaux	Sports	Pôle ST&M	Terrain de sports de la Vitarelle	Mise en place de l'arrosage intégré	Travaux terminés			
VILLE Travaux	Bâtiments	W Architecture	Ecole Jean Moulin	Reconstruction	Démarrage chantier le 20/04/2010 Durée travaux : 12 mois 1/2 Travaux pour levées de réserves en cours			

Compétence	Secteur d'activité	Maîtrise d'Œuvre	Désignation	Nature des Travaux	Phase en cours			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Hôtel de Ville	Réaménagement de services : Etat Civil (phase 3) Informatique (phase 3)	Démarrage travaux phase 3 : le 25/4/2011 Durée des travaux : 3 mois Chantier réceptionné juillet 2011			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Centre Nautique	1/ Aménagement de vestiaires et de sanitaires 2/ Mise aux normes accessibilité	1/ Démarrage des travaux : 4 avril 2011 Durée : 4 mois Chantier réceptionné Prestations conformité accessibilité à l'extérieur à mettre en oeuvre			
VILLE Travaux	Culture	Pôle ST&M	Musée d'Histoires Naturelles	Etude de faisabilité : Mise aux normes accessibilité Création escalier de secours	Démarrage des travaux : Juin 2011 Fin prévisionnelle des travaux : Novembre 2011 Avancement des travaux : 60 %			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Logement communaux	PROGRAMME 2011 : 1/ Rénovation peintures logements de fonction : 1-2 Logement N° 40 Ecole de Linon 1-3 Logements N° 29 1-4 Deux cages d'escaliers Ecole de Lalande 1-5 Logement N°37 Ecole de Linon 2/ Rénovation des menuiseries Logements de fonction : 2-1 Logement N°37 Ecole de Linon 2-2 Logements N°44,45,46,47 Ecole de 3/ Logement Ruffé 3-1 Logement N°10 : Portes d'entrée à changer	1/ Démarrage des travaux 1er semestre 2011 1-2 : Travaux programmés Eté 2011 (fait) 1-3 : Opération abandonnée 1-4 : Travaux programmés Eté 2011 (fait) 1-5 : Travaux programmée Eté 2011 (fait) 2/ Démarrage des travaux entre le 01/02/11 et le 08/03/11 2-1 : Travaux terminés 2-2 : Travaux terminés 2-3 : Travaux terminés 3-1 : Travaux terminés			
VILLE Travaux	Bâtiments	Pôle ST&M	Cimetière urbain	Travaux sur logement du concierge : Réfection toiture Remplacement de la chaudière Mise aux normes électrique du logement Changement des sanitaires	Travaux terminés			

Compétence	Secteur d'activité	Maîtrise d'Œuvre	Désignation	Nature des Travaux	Phase en cours			
VILLE Travaux	Eclairage Public	Pôle ST&M	Eclairage Public	Programme 2011 Extension et Création de réseaux 1/Carrefour Route du Fau/Chemin de Poupel 2/Carrefour Route de Corbarieu/Chemin de Requiem Chemin de Corbarieu/Chemin du Coteau 3/Accès Centre de Tirs 4/Zone noire Théâtre Municipal 5/Abris bus Carreyrat, St Hilaire	Travaux programmés entre le 24 Juin 2011 et le 15 Septembre 2011 TERMINES			
VILLE Travaux	Eclairage Public	Pôle ST&M	Eclairage Public	Programme Extension d'éclairage public 1/ chemin de Fayence Carreyrat entre SdF et Poupel 2/ Chemin de Maury	Travaux en programmation avec l'entreprise pour réalisation 2011			
VILLE Travaux	Bâtiments	Colbosc Franzen	Médiathèque	Construction	Démarrage chantier : Fin Juin 2010 Avancement travaux : 80 %(novembre 2011)			
VILLE Travaux	Bâtiments	ACMH Rebières	Musée Ingres	Drainage sous-bassement : Phase 1 : Côté Pont Vieux Phase 2 : Côté rue de l'Hôtel de Ville	Démarrage travaux : Juin 2011 Durée des travaux : 7 mois Avancement des travaux : 80 %			
VILLE Travaux	Parcs et Jardins	Pôle ST&M	Bâtiments	Rénovation local jardiniers de la Roseraie	Travaux programmés début janvier 2012			
VILLE Travaux	Parcs et Jardins	Pôle ST&M	Jeux	Réfection jeux Parc de l'Evêché	Jeu posé, reste sol amortissant dès que la météo le permet			
VILLE Travaux	Parcs et Jardins	Pôle ST&M	Centre Ville	Fleurissement centre ville (piquage d'eau, fixation potences)	Travaux terminés			
VILLE Travaux	Affaires scolaires	Pôle ST&M	Ecoles	Divers aménagements de cours d'écoles	Travaux avancés à 95 %			

